

COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N°	61	TECN.	del	25/07/2019	
--------------	-----------	-------	-----	-------------------	--

OGGETTO: Realizzazione Impianto fotovoltaico per impianto di depurazione sito in località Ponte del Soldato. Approvazione e liquidazione stato finale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ravvisata la opportunità di diminuire i costi di consumo di energia elettrica del depuratore Ponte del Soldato, realizzando un apposito impianto fotovoltaico;

Che per i lavori sopra specificati è stato approvato il progetto esecutivo con provvedimento della G.C. n.68 del 27/09/2018, dell'importo complessivo di €. 28.566,66, come di seguito distinto:

A) per lavori a base d'asta €. **24.090,91** di cui €. **722,73** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e €. **23.368,18** per lavori soggetti a ribasso, B) Somme a disposizione dell'Amm. €. **4.475,75** per iva al 10% e art. 113 d.lgs 50/16;

Vista la nota della Cassa DDPPn. 15238 di prot. del 10/07/2019, con la quale è stato autorizzato il diverso utilizzo di €. 16.332,34, pops. n. 6006108;

Dato atto che la somma di €. 12.234,32, è già impegnata al cap. 3410, art.1 UEB 0904202, del corrente bilancio;

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 56 del 18/07/2019, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati direttamente alla ditta "IM.EL.TEL., sas" con sede in via Redipuglia, 8 -88046 Lamezia Terme, P.IVA 00437510795, per l'importo di €. 22.667,13, oltre gli oneri di sicurezza pari a €. 722,73, pertanto per un importo contrattuale di €. 23.389,86;

Vista la lettera contratto in data 18/07/2019;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 19/07/2019;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 23/07/2019;

Visto lo stato finale redatto in data 23/07/2019;

Vista la relazione al conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince un credito della ditta esecutrice di €.23.389,86, oltre iva al 10%, dal quale si evince che la ditta esecutrice "IM.EL.TEL., sas", accredita la somma di €. 23.389,86, oltre iva al 10% ;

Visto il DURC favorevole in corso di validità;

Ritenuto dover richiedere alla Cassa DDPP la competente somma suddetta;

Vista la normativa vigente in materia;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare lo stato finale , la relazione al conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, per l'importo netto di lavori eseguiti pari a €. 23.389,86, oltre iva al 10%;
3. Di liquidare alla ditta "IM.EL.TEL., sas" con sede in via Redipuglia, 8 -88046 Lamezia Terme, P.IVA 00437510795, la somma di €. 23.389,86, oltre iva al 10%;
4. Di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria per €. 16.332,34, con fondi della Cassa DDPP, diverso utilizzo pos. n. 6006108 e con fondi del bilancio corrente già allocati al cap. 3410, art.1 UEB 0904202.
5. Di richiedere alla Cassa DDPP la somma di €. 16.332,34;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Geom. Marino Brasilino

La regolarità amministrativa e contabile dell'atto, nonché la copertura finanziaria

Il Responsabile del servizio tecnico
f.to Geom. Marino Brasilino

Il Responsabile del servizio finanziario e contabile
f.to Sig. Piero Carullo

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data 26/07/2019
Lì 26/07/2019

F.to Il responsabile della pubblicazione

firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 39/1993