

COMUNE DI MARTIRANO

PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINA	Reg. Servizio Tecnico N.	58	Data 16 maggio 2024
-----------	--------------------------	----	---------------------

OGGETTO: Realizzazione “D.L. 06.05.2021 n. 59 – Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” Art. 1 Comma 2, Lettera c) Punto 13, “Sicuro Verde e Sociale”, Progetto CUP I24E21017620001, finanziato dall’U.E. Next Generation Eu – CONCESSIONE DI PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI ALL’IMPRESA APPALTATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE – SERVIZIO TECNICO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la normativa che disciplina in materia;

Visto il decreto n. 11 del 31/12/2022 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio;

Visto il d.l. 06/05/2021 n.59 - misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" - art.1, comma 2, lettera c), punto 13, "sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica";

Vista la convenzione, l’allegato A del Decreto Dirigenziale n. 5142 del 13/05/2022, stipulata tra la Regione Calabria, Dipartimento, Infrastrutture e Lavori Pubblici – Settore 4, ed il comune di Martirano, sottoscritta digitalmente dalle parti, in forza della quale il comune di Martirano è beneficiario di un contributo di €. 1.249.000,00, per la “Riconversione di un plesso scolastico in disuso per intervento di housing sociale”;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 22 del 21/04/2022, di affidamento definitivo dei servizi di ingegneria e sicurezza alla RTP STUDIO STELLA, composta dal mandatario arch. Lorenzo Stella e mandanti arch. Antonello Stella e ing. Emilio Soda;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.58 del 30/09/2022, esecutiva come per legge, di approvazione del progetto/capitolato S.A., quanto in oggetto, per l’importo complessivo di € 1.249.000,00;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 6 del 09/01/2023 con la quale sono stati affidati definitivamente i lavori in oggetto alla ditta alla Ditta Perri Alessandro con sede in Via A. Guarasci, N. 6 - Località Valleggiannò, Santo Stefano Di Rogliano P.Iva n. 02692530781;

Considerato che i lavori hanno avuto inizio in data 03/04/2023, sotto riserva di legge, con previsione di ultimazione in 365 giorni;

Dato Atto che il contratto è stato stipulato in data 11.10.2023, Rep. N. 01;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 103 del 7.08.2023 di liquidazione anticipazione lavori e acconti compensi tecnici;

Considerata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.183 del 27.11.2023 di Approvazione SAL n. 1;

Richiamata altresì la Determinazione n. 42 del 30.04.2024 del Servizio Tecnico di Approvazione della Variante Strutturale in Corso d'opera e che la stessa contempla ulteriori 60 giorni per i lavori;

Considerato che tale Variante è nel pieno rispetto dell'art. 3 della citata convenzione con la Regione Calabria;

Preso Atto della nota acquisita agli atti comunali in data 02.04.2024 con la quale l'impresa Geom. Alessandro Perri ha richiesto una proroga di 90 giorni, a causa di imprevisti emersi in fase di realizzazione, nonché per ritardi nella consegna di materiali utili alle lavorazioni di cui in oggetto;

Sentito il Direttore dei Lavori Arch. Lorenzo Stella, che ha dato parere favorevole espresso, con il quale vengono condivise le motivazioni addotte dell'impresa appaltatrice in ordine alla proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori richiesta;

Dato Atto che il sottoscritto Geom. Rosuccio Funari, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 90 (novanta) giorni rispetto al termine del 03.04.2024;

Considerata ragionevole tale richiesta e dunque necessario l'accoglimento della stessa al fine della naturale prosecuzione ed ultimazione dei lavori finanziati con i citati fondi europei;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità amministrativa e contabile di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di concedere, una ulteriore proroga di 90 (novanta) giorni rispetto al termine del 03.04.2024 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori di "Realizzazione "D.L. 06.05.2021 n. 59 – Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" Art. 1 Comma 2, Lettera c) Punto 13, "Sicuro Verde e Sociale", Progetto CUP I24E21017620001, finanziato dall'U.E. Next Generation Eu" - CIG 9428511D67;
3. Che la citata Variante Strutturale in corso d'Opera approvata con la Determinazione n. 42 del 30.04.2024 contempla ulteriori 60 giorni per i lavori di cui in oggetto;
4. Che dunque il nuovo termine di fine lavori rimane pertanto fissato nella data del 31.08.2024.
5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori ed all'impresa esecutrice
6. Di dare atto che in funzione di quanto sopra, non ci sono variazioni all'importo contrattuale;
7. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. 267/2000;

Il Responsabile del Settore/Servizio Tecnico
F.to Ass. Antonello Aiello

Il RUP
F.to Geom. Rosuccio Funari

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Si attesta, ai sensi dell'art.147 bis, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ass. Antonello Aiello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA/SPESA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile, e si attesta ai sensi dell'art. 153, comma 5 e art. 183 comma 7, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., la copertura finanziaria dell'atto in oggetto sui seguenti capitoli:

Impegno	Importo	Capitolo/articolo	Esercizio

Gli impegni contabili sono registrati in corrispondenza dei Capitoli sopra descritti;

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data 17.05.2024

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Lina Grazia Pugliano

RISCONTRI AMMINISTRATIVI CONTABILI E FISCALI (ART. 184, COMMA 4, DEL D.Lgs. N. 267/00)

Ai sensi dell'art. 184, c. 4, del Tuel, si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto.

Data 17.05.2024

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Lina Grazia Pugliano

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all' Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

Data 17.05.2024

Il Responsabile del servizio
F.to Ass. Antonello Aiello

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.